

- Drainage wird weitgehend fertiggestellt

- Firma Pohl beginnt mit der Verlegung der Innendämmung im Obergeschoss und schließt diese Ende der KW 20 ab

- im Erd- und Obergeschoss wird die Grundkonstruktion für die Trockenbauwände errichtet und die ersten Dämmplatten eingebracht

- in der KW 21 beginnt die betriebstechnische Installation (Elt/HLS) mit der Rohinstallation

